

А К Т**о проверке насосов-повысителей****Комиссия в составе:**

1 Генеральный директор ООО « _____ »

.

(должность, ФИ.О подрядчика)

2 Главного инженера ООО " _____ "

.

(должность, ФИО заказчика)

3 Генеральный директор ООО " _____ "

.

(должность, ФИО пожарной охраны)

10 февраля 2017г. проверила исправность пожарных насосов-повысителей
объекта ООО « _____ » по адресу: г. Москва, ул.

Место установки _____ в паркинге на -1 этаже в техническом помещении
«станция пожаротушения»

Общее количество 2 ; из них основных 1 ; резервных 1 ;
Давление в сети 4 атм. ; При проверке насосы-повысители работали 5
минут, при создаваемом давлении 0,7 Мпа (7 атм.).

Проверка производилась путем :

- дистанционного пуска насосов-повысителей из пожарных кранов №№ _____
- включения насосов-повысителей непосредственно в помещении «станция пожаротушения».

Схема противопожарного водопровода объекта в помещении «станция пожаротушения» имеется. Обводная линия имеется и исправна. Задвижки исправны, промаркированы, опломбированы.

В ходе проверки выявлены следующие недостатки: _____

не выявлено

Решение комиссии

Насосы-повысители в количестве 2 штук исправны и находятся в работоспособном состоянии.

Члены комиссии:_____
(ФИО)_____
(подпись)_____
(ФИО)_____
(подпись)_____
(ФИО)_____
(подпись)